

**Anlage 5.8 B****Zustandsklassenverteilung im Kanalnetz – übrige Ortsteile - Stand Dezember 12/2017**

(Branitz, Dissenchen, Döbbrick, Gallinchen, Groß Gaglow, Kahren, Merzdorf, Sielow, Skadow, Willmersdorf)

(ohne Druckleitungen und Hausanschlüsse, prozentuale Verteilung bezogen auf die Haltungslängen)

Ortsteil	Zustandsklasse	befahrene und bewertete Haltungen			
		Schmutzwasser		Summe	
		Anzahl	Länge [m]	Anzahl	Länge [m]
Branitz	ZK 5	6	167,0	6	167,0
	ZK 4	115	4.867,3	115	4.867,3
	ZK 3	26	1.098,3	26	1.098,3
	ZK 2	17	706,3	17	706,3
	ZK 1	14	614,5	14	614,5
	ZK 0	2	125,9	2	125,9
	Summe	180	7.579,3	180	7.579,3
	Kanalnetz vorhanden		9.401,8		9.401,8
	davon Prozent befahren		80,6%		80,6%
Dissenchen	ZK 5	13	623,8	13	623,8
	ZK 4	41	2.020,6	41	2.020,6
	ZK 3	3	104,2	3	104,2
	ZK 2	15	825,5	15	825,5
	ZK 1	0	0,0	0	0,0
	ZK 0	0	0,0	0	0,0
	Summe	72	3.574,1	72	3.574,1
	Kanalnetz vorhanden		4.822,4		4.822,4
	davon Prozent befahren		74,1%		74,1%
Döbbrick	ZK 5	18	858,9	18	858,9
	ZK 4	39	1.585,3	39	1.585,3
	ZK 3	1	51,0	1	51,0
	ZK 2	76	2.428,0	76	2.428,0
	ZK 1	0	0,0	0	0,0
	ZK 0	0	0,0	0	0,0
	Summe	134	4.923,2	134	4.923,2
	Kanalnetz vorhanden		8.319,7		8.319,7
	davon Prozent befahren		59,2%		59,2%
Gallinchen	ZK 5	13	418,1	13	418,1
	ZK 4	47	1.804,8	47	1.804,8
	ZK 3	30	1.192,4	30	1.192,4
	ZK 2	23	976,2	23	976,2
	ZK 1	17	734,6	17	734,6
	ZK 0	0	0,0	0	0,0
	Summe	130	5.126,0	130	5.126,0
	Kanalnetz vorhanden		18.188,1		18.188,1
	davon Prozent befahren		28,2%		28,2%
Groß Gaglow	ZK 5	0	0,0	0	0,0
	ZK 4	63	2.705,5	63	2.705,5
	ZK 3	20	825,1	20	825,1
	ZK 2	10	398,9	10	398,9
	ZK 1	2	92,5	2	92,5
	ZK 0	0	0,0	0	0,0
	Summe	95	4.022,1	95	4.022,1
	Kanalnetz vorhanden		11.468,3		11.468,3
	davon Prozent befahren		35,1%		35,1%



Anlage 5.8 B

Ortsteil	Zustandsklasse	befahrene und bewertete Haltungen			
		Schmutzwasser		Summe	
Kahren	ZK 5	3	142,4	3	142,4
	ZK 4	148	6.465,3	148	6.465,3
	ZK 3	4	170,1	4	170,1
	ZK 2	2	91,0	2	91,0
	ZK 1	0	0,0	0	0,0
	ZK 0	0	0,0	0	0,0
	Summe	157	6.868,8	157	6.868,8
	Kanalnetz vorhanden		8.484,6		8.484,6
	davon Prozent befahren		81,0%		81,0%
Merzdorf	ZK 5	44	1.831,4	44	1.831,4
	ZK 4	133	5.180,3	133	5.180,3
	ZK 3	6	284,0	6	284,0
	ZK 2	8	267,9	8	267,9
	ZK 1	0	0,0	0	0,0
	ZK 0	0	0,0	0	0,0
	Summe	191	7.563,6	191	7.563,6
	Kanalnetz vorhanden		9.640,4		9.640,4
	davon Prozent befahren		78,5%		78,5%
Sielow	ZK 5	59	3.019,5	59	3.019,5
	ZK 4	243	10.585,2	243	10.585,2
	ZK 3	66	2.782,6	66	2.782,6
	ZK 2	26	1.360,2	26	1.360,2
	ZK 1	2	50,7	2	50,7
	ZK 0	0	0,0	0	0,0
	Summe	396	17.798,1	396	17.798,1
	Kanalnetz vorhanden		25.210,3		25.210,3
	davon Prozent befahren		70,6%		70,6%
Skadow	ZK 5	3	128,4	3	128,4
	ZK 4	33	1.335,7	33	1.335,7
	ZK 3	5	157,1	5	157,1
	ZK 2	4	172,4	4	172,4
	ZK 1	0	0,0	0	0,0
	ZK 0	0	0,0	0	0,0
	Summe	45	1.793,6	45	1.793,6
	Kanalnetz vorhanden		4.001,9		4.001,9
	davon Prozent befahren		44,8%		44,8%
Willmersdorf	ZK 5	0	0,0	0	0,0
	ZK 4	18	697,0	18	697,0
	ZK 3	32	1.269,3	32	1.269,3
	ZK 2	20	842,9	20	842,9
	ZK 1	16	584,6	16	584,6
	ZK 0	0	0,0	0	0,0
	Summe	86	3.393,8	86	3.393,8
	Kanalnetz vorhanden		4.861,2		4.861,2
	davon Prozent befahren		69,8%		69,8%



Anlage 5.8 B

Ortsteil	Zustandsklasse	befahrene und bewertete Haltungen				
		Schmutzwasser		Summe		
übrige Ortsteile Cottbus	ZK 5	159	7.189,3	159	7.189,3	
	ZK 4	880	37.247,1	880	37.247,1	
	ZK 3	193	7.934,0	193	7.934,0	
	ZK 2	201	8.069,3	201	8.069,3	
	ZK 1	51	2.077,0	51	2.077,0	
	ZK 0	2	125,9	2	125,9	
	Summe	1.486	62.642,6	1.486	62.642,6	
davon HA-Leitungen befahren			197,0		197,0	
	Kanalnetz vorhanden		104.398,6		104.398,6	
	davon Prozent befahren		60,0%		60,0%	
übrige Ortsteile Cottbus (Prozent)	ZK 5	10,7%	11,5%	10,7%	11,5 %	60,2%
	ZK 4	59,2%	59,5%	59,2%	59,5 %	
	ZK 3	13,0%	12,7%	13,0%	12,7 %	16,0%
	ZK 2	13,5%	12,9%	13,5%	12,9 %	11,7%
	ZK 1	3,4%	3,3%	3,4%	3,3 %	12,1%
	ZK 0	0,1%	0,2%	0,1%	0,2 %	
	Summe	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

* Zustandsklassen 2015 Deutschland

(Quelle: DWA-Umfrage 2015 zum Zustand der Kanalisation in Deutschland - www.kanalumfrage.dwa.de)

- ZK 0 = sofortiger Handlungsbedarf
- ZK 1 = kurzfristiger Handlungsbedarf
- ZK 2 = mittelfristiger Handlungsbedarf
- ZK 3 = langfristiger Handlungsbedarf
- ZK 4 = kein Handlungsbedarf
- ZK 5 = Neubau - kein Handlungsbedarf

